



**FINANCES 13**

**Marseille le 8 décembre 2010**

**GROUPE DE TRAVAIL IMMOBILIER CHS DU 7 DECEMBRE 2010  
QUAND PRECIPITATION ENTRAINE LE N'IMPORTE QUOI, N'IMPORTE  
COMMENT!!!**

L'administration avait dépêché le seul M Fiore, chargé de l'immobilier pour répondre à toutes les interrogations et inquiétudes des représentants des personnels sur les travaux en cours.

On peut déplorer, entre autres, l'absence de la chargée de mission des SIP de la DRFIP, pour qui tout va bien puisque les SIP de BORDE, d'AUBAGNE et d'ARLES sont aujourd'hui en place !!! Quand on connaît la réalité du terrain chacun pourra apprécier la désinvolture de notre Direction !!

Tous les syndicats ont déploré que les documents pour ce groupe de travail soient parvenus aux membres du CHS uniquement la veille de ce dernier

La convocation à cette réunion a été établie en date du 25 novembre 2010

Dans ces conditions, et vu le nombre de dossier de SIP à traiter, il était inconcevable d'étudier sérieusement les futures conditions de travail des agents.

Malgré ce, les débats ont pu s'engager sur les points suivants.

**SIP PRADO BORDE**

**A) Accueil provisoire**

L'accueil provisoire est installé au 22 rue Borde.

La commission de sécurité n'a pas été consultée pour l'ouverture au 1<sup>er</sup> décembre 2010.

L'administration répond que le site était déjà ouvert au public et que cette mise en place ne constitue pas une ouverture nouvelle donc pas d'obligation de faire appel à la dite commission. L'administration en assumera les responsabilités ! Par ailleurs, il existe un problème de sécurité en matière d'approvisionnement de fonds. En effet, les convoyeurs pénètrent avec le camion blindé dans la cour où il y a un va et vient incessant des différentes entreprises qui interviennent sur le site durant les travaux. Bonjours la sécurité !

L'Union SNUI SUD Trésor affirme que ces derniers jours il y a eu 700 contribuables qui se sont présentés à cet accueil provisoire. L'échéance du 15 décembre va amener encore plus de contribuables ( soit plus du double !) Sans être alarmistes, on ne souhaite pas d'incident mais le problème de sécurité dans un espace restreint risque d'être amplifié.

L'administration affirme que les travaux concernant cet accueil provisoire seront terminés fin janvier 2011 première semaine de février. A ce moment là, elle demandera la visite du site pour la sécurité incendie.

L'administration a effectué d'importantes modifications en aménagement (implantation de caisse, banque d'accueil) : n'a telle pas négligé pour autant les problèmes d'évacuation en cas d'incendie ? En outre dans le local « caisse » une porte a été transformée en fenêtre ce qui aurait du faire l'objet d'une déclaration auprès de la commission consultative de sécurité et d'accessibilité pour l'accès des marins pompiers !

Enfin l'administration se retranche derrière l'accord donné par le Monsieur « sécurité » de la DGFIP dans la mise en place de l'espace paiement !

Elle nous précise également que l'installation de caméras pour surveiller les incivilités (agressions verbales aux guichets ouverts) permettra de parer à tous les dangers !

**Voilà les agents de l'accueil pleinement rassurés par ces propos ! Que de désinvolture pour répondre sérieusement à la sécurité et aux conditions de travail actuelles et futures des agents affectés à l'accueil !**

## **B) Accueil définitif ( 183 av du Prado)**

Les représentants de l'Union ont insisté sur l'écart entre l'étude initiale ergonomique et le plan présenté aujourd'hui qui prévoyait pour l'accueil 19 postes debout (pour 14 aujourd'hui), 17 postes assis ( pour 15 ce jour) et 5 caisses ( pour 4 aujourd'hui), laissant entendre que les box assis et debout ont été diminués par rapport à l'étude ergonomique

En réponse l'administration déclare que 33 postes de travail sont prévus, 23 agents à l'accueil permanent et une équipe de renfort de 10 personnes.

Une salle polyvalente est prévue en cas de forte affluence ? ? ?

L'entrée des contribuables se fera par le 183 avenue du Prado. La passerelle actuelle sur le bassin sera refaite entièrement ; elle comprendra 3 unités de passage, une couverture supérieure et un vitrage sur le côté.

La sortie se fera côté rue Liandier. Ce partie de l'immeuble est protégé par les bâtiments de France et l'architecte exerce son droit de propriété.

L'espace total de cet accueil Prado Borde étant de 1300 m2, les problèmes évidents de nuisances sonores seront résolus par un traitement spécifique sur le sol, les parois et le plafond.

Ces derniers étant très hauts dans cet ex hall, l'administration a prévu d'effectuer un traitement spécifique concernant l'ensemble des alvéoles qui constituent le plafond, en implantant des panneaux acoustiques et des cloisons jusqu'à hauteur de plafonds.

Pour l'accessibilité, il est prévu un aménagement avec ascenseur côté Liandier.

Les travaux de désamiantage commenceront le 20 décembre 2010 et dureront au minimum un mois avant que les véritables travaux d'installation de l'accueil définitif ne démarrent.

**Dans ces conditions on peut penser que malheureusement, et contrairement à ce que peut aujourd'hui penser l'administration, la campagne IR se fera encore pour nos collègues du côté de l'accueil provisoire côté Borde.**

**C'EST UN VERITABLE SCANDALE QUE NOUS ALLONS DENONCER AU PLUS HAUT NIVEAU !**

## **CENTRE DE FORMATION**

Le Centre de formation sera installée au 27 rue Liandier. L'enveloppe budgétaire est de 530 000 € La présence d'amiante au 1<sup>er</sup> étage conduit l'administration à prévoir des travaux de désamiantage pour une livraison en mai 2011 .

## **SIP D'ARLES OU LA CHRONIQUE D'UNE CATASTROPHE ANNONCEE !!!**

**Compte tenu des contraintes calendaires qu'elle s'est elle même fixé ( ouverture au 1<sup>er</sup> décembre 2010) l'administration est passée en force avec le minimum d'aménagement (une caisse et un agent du recouvrement) .**

Les agents de l'accueil ne sont pas sur le même lieu que ceux de la partie recouvrement du SIP. Les relations sont rompues entre ces deux services. **Où est donc l'interlocuteur fiscal unique ? ? ?**

**En fait tout est à faire !!!**

C'est la réfection entière de l'immeuble qui est concerné par cet aménagement. Chacun des trois étages doit être entièrement désamianté avant même les travaux définitifs d'installation des services soit un an au mieux aux dires de l'administration.

## **Quel gâchis et quelles conditions de travail déplorables pour les agents du site !!!**

Dans ces conditions , les représentants de l'Union SNUI SUD Trésor Solidaires ont exigé qu'aucun agent du site ne pâtisse de ce problème. Ils devront être transférés sur un autre site pendant la durée des travaux : l'administration doit savoir prendre ses responsabilités et n'a pas le choix puisque c'est elle qui nous a conduit à cette situation catastrophique.

En réponse , l'administration dépêche sur les lieux Mme Ammirati et M Fiore dès ce jeudi pour envisager la meilleure solution possible.

Le phasage des travaux n'est pas déterminé à ce jour : aucun calendrier n'est établi. A l'heure actuelle des prélèvements d'amiante ont été effectué et sont positifs. Les travaux débiteront fin janvier .2011 dans le meilleur des cas ! ! ! ! !

Devant cette situation scandaleuse, les agents du SIP ont refusé de participer aux différents groupes de travail et ont pétitionné à tous les niveaux de la hiérarchie.

**L'Union SNUI SUD Trésor Solidaires sera très vigilante sur les suites immédiates que l'administration entend donner à cet aménagement .**

## SIP AIX EN PROVENCE

### Accueil des SIP

Compte tenu de l'absence de la chargée de mission sur la mise en place des SIP, les représentants de l'Union SNUI SUD Trésor Solidaires n'ont pu qu'évoquer le problème le plus criant soit le sous dimensionnement des effectifs prévus à l'accueil, ce qu'ils ne manqueront pas de faire lors de prochaines instances

En outre, les représentants de l'Union SNUI SUD Trésor ont fait remarquer que lorsqu'un contribuable arrive dans l'atrium il n'a pas d'accueil direct. Il doit s'orienter seul à l'aide de la signalétique qui devra être judicieusement placée pour éviter des problèmes de flux.

### PRS

L'implantation de ce service montre une fois de plus qu'entre le projet ergonomique initial et ce qui nous a été présenté, les surfaces ont diminué d'un tiers, alors que dès le mois d'avril 2011, 3 collègues de l'ex DGCP doivent rejoindre ce service. L'administration a imposée la caisse et 2 guichets dans la surface initialement prévue avec le bureau de repli des caissiers .

Après un long débat et l'insistance des représentants de l'Union, M Fiore s'est engagé à proposer d'utiliser le bureau de repli des caissiers pour augmenter la superficie du PRS (ceux ci ont un espace suffisant pour y intégrer leurs propres bureaux de repli ).

### SIP MARIGNANE

Une modification est intervenue sur l'agencement du plan d'accueil afin de faciliter l'accès aux deux postes de travail

Le déplacement de la salle du courrier à coté de la caisse va permettre l'implantation d'une zone d'attente supplémentaire. Le dit service sera installé dans la salle de réunion qui se verra amputée de la moitié de sa surface. Quant à l'accueil des professionnels, il reste au 1<sup>er</sup> étage sans qu'aucun travaux ne soit effectué.

### Espace PCE

Sous la pression des agents et des organisations syndicales l'administration a été contrainte de transformer le plateau actuel en bureaux individuels.

**L'Union SNUI SUD Trésor Solidaires et ses représentants au comité d'hygiène et de sécurité continueront à être particulièrement vigilants sur le suivi de ces travaux et les futures conditions de travail des agents de l'accueil et des SIP. Bien entendu, chaque évolution de ces dossiers fera l'objet d'un compte rendu détaillé.**